

2019.9.4

組合たより「矢吹町複合施設建設工事監理業務委託」 に関する定例会議

当組合では、発注者監督員に提出した「業務計画書」の工事監理業務方針等により工事関係者との定例会議を進めています。

9/4（水）の13時30分から標記業務現場事務所で第8回定例会が行われました。役場側（都市整備課）監督員及びふくしま市町村支援機構（発注者技術支援）、施工者側の共同企業体、そして、工事監理受託者である組合側からは鈴木伸幸建築事務所&エスデー設計研究所が出席しました。

本施設は観光交流、子育て支援、公民館、図書館等の機能を備えた延べ床面積約3,000㎡、2階建ての複合施設です。



矢吹駅前の現場事務所



全体工程会議

定例会議では、①前回定例会議の議事録確認、②工程説明と工事進捗状況確認、③発注者

からの指示・連絡事項、④監理者からの指示・連絡事項を確認した後、⑤施工者からの質疑・要望事項の確認等を行っています。特に、組合としては工期内の工程管理と設計変更等の有無、協議事項の決定手順と期限の厳守等に留意しながら契約図書や各種仕様・基準・マニュアル等に基づき工事監理業務を行っています。

全体会議は関係者相互理解に差異が生じないように共通事項を確認する場ですが、分科会はそれぞれの専門業種が詳細な設計図書や仕様・基準の理解や施工図の確認等を行う場です。このように定例会議では共通認識が必要な全体会議と専門的な分科会に分けて進めています。



建築分科会打合せ風景



設備分科会打合せ風景

4月に着手した本工事の進捗状況ですが、現在は地中の地盤改良や土工事、基礎足場組立等の仮設工事と平行して、基礎・地中梁の鉄筋加工組立、型枠組立、地中配管・配線、基礎スリーブ等の工事が行われています。現場では工事監理者の立場からこれら工事に伴う施工計画書や施工図のチェック、使用資材の承認、現場検査等を行っています。



現場風景（基礎、地中梁配筋）その1



現場風景（基礎、地中梁配筋）その2